

๐.๖



แผนและศวกมท้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(รอบ 6 เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ติดหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมจริยธรรม	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๑๐,๐๐๐		
๒	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อพร้อมด้วยผู้นำชุมชนในตำบล หมู่ที่ ๑-๑๑	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘			√	๑๐,๐๐๐		
๓	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ..๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๘	√			๑๗,๐๙๐	๑๒,๙๑๐	
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ	๕๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๘			√	๕๐,๐๐๐		
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ระดับอำเภอ ยางตลาด	ประชาชนที่ได้รับความสะดวกดีอื่น	๒๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐	๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเสือ โครงการก่อสร้างคอกสัตว์เสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน	บ้านนายวระวุฒิ สารชัน ผิวจากรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจากรไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒	หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเตย โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวจากรเอสฟัลติกส์) รอบหมู่บ้าน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองเลื่อน ภูเขาไป บ้านนางเป่ง นิลลาดค้ำ ผิวจากรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจากร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			๐	๑๐๐,๐๐๐	
๓	หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเตยเหนือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน	จากหน้าบ้านนายฉิ่ง นามโต ไปบ้านนางจำปี สุวรรณศรี ผิวจากรกว้าง ๓.๕๐	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			๐	๑๐๐,๐๐๐	
๔	หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเตยคำ โครงการปรับปรุงช่องแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน	จากหน้าบ้านนางตีม คีลาเทพ ไปบ้านนายสายทอง ราชทัศน์ ผิวจากรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจากรไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕	หมู่ที่ ๘ บ้านป่าตัว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน	จากหน้าบ้านนายสุระศักดิ์ ภูนาผา ไปบ้านนายทองมาก คายเพชร ผิวจากรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจากรไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	√			๐	๑๐๐,๐๐๐	

บัญชีทรัพย์สินการพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	หมู่ที่ ๙ บ้านศรีสำราญ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากนายคำสิงห์ ภูผาเงิน ไป ล้ำช่วยกลอยผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๐๗๔.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓		๐	๑๐๐,๐๐๐		
๗	หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเตยใต้ โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ	สายทางผายไปบ้าน นายอมร บรรหาร	๑๐๐,๐๐๐	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐		
๘	หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเตยกลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	สายจากบ้านนางพมวดี กอง เกิดไปบ่อขยะ	๑๐๐,๐๐๐	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐		
๙	หมู่ที่ ๗ บ้านโคกลำราญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ	สายข้างนางบังอร สุนทรรัตน์- บ้านนายสีกรอง ภูวงษา	๑๐๐,๐๐๐	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘			✓	๑๐๐,๐๐๐		

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑)แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำเจริญ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง	จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ จากบ้านนายสมร บุบผาโท-บ้านนางเป็ง สายที่ ๒ เส้นทางเข้าสู่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก-หนองคาก สายที่ ๓ ขอยกกลางหมู่บ้าน (โตม) - บ้านนายบรร พาน แดง สายที่ ๔ ขอย่างบ้านนายทอง หล่อ - บ้านนายแหลม	๑๐๐,๐๐๐	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘			√	๑๐๐,๐๐๐		
๑๑	หมู่บ้าน ๑๑ บ้านห้วยเตยหลายหมู่ ชยาย เขตไฟฟ้า	สายจากบึงพลีแดง-โรงสีเก่า	๑๐๐,๐๐๐	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘			√	๑๐๐,๐๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	คำจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	คำจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท	๑๒๘,๑๘๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘			√		๑๒๘,๑๘๐	
๒	คำหนังสือเรียน (๓-๕ ปี)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท	๘,๐๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘			√		๘,๐๐๐	
๓	คำอุปกรณ์การเรียน (๓-๕ ปี)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒๙๐ บาท	๑๑,๖๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘			√		๑๑,๖๐๐	
๔	คำเครื่องแบบนักเรียน (๓-๕ ปี)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง จำนวน ๔๐ คนๆละ ๓๒๕ บาท	๑๓,๐๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘			√		๑๓,๐๐๐	
๕	คำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓-๕ ปี)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง จำนวน ๔๐ คนๆละ ๔๙๐ บาท	๑๙,๖๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘			√		๑๙,๖๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑)แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการพัฒนาศึกษาออกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศึกษาออกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔			√	๒๐,๐๐๐		
๗	โครงการปฐมวัยพิเศษและไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อค่าใช้จ่ายโครงการปฐมวัยพิเศษและไหว้ครูพัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๔			√	๑๐,๐๐๐		

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลเว่อ	๖๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬารายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬารายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬารายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม-มกราคม ๒๕๖๗-๒๕๖๘			✓	๐	๑๐,๐๐๐	
๔	จัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนทั้ง ๑๑ หมู่บ้านในตำบลเว่อ	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๒) แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณสถาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญคุณสถาน	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	√			๑๐๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการถวายต้นเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายต้นเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕		√		๐	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๕		√		๐	๗๐,๐๐๐	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่)	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๕			√	๐	๒๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 (๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			√	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	√			๒๐๐,๐๐๐	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๘			√	๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมทวนแผนอัตรีย์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนแผนอัตรีย์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๒๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๘			√	๐	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจราจรและการขับขีปลอดภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและการขับขีปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๐	๑๐,๐๐๐	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๐	๑๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาขามเฒ่า	เพื่ออุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาขามเฒ่า	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			√	๐	๕๐,๐๐๐	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของชุมชน

(๒)แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการส่งเสริมการค้าขายให้ถูกวิธี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการค้าขายให้ถูกวิธี	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๘			√	๑๐,๐๐๐		
๙	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราช	๓๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๘	√			๓๐,๐๐๐	๐	
๑๐	อุดหนุนสำหรับโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนองค์กรประชาชน สำหรับโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน และ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๘			√	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(๓) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการพัฒนาศูนย์และครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์และครอบครัว	๒๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๔			√	๒๐,๐๐๐		
๑๒	โครงการตลาดนัดชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดนัดชุมชน	๑๐,๐๐๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๔			√	๑๐,๐๐๐		
๑๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๔	√			๑๐๐,๐๐๐	๐	
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันการละเมิดสิทธิสตรีและเด็ก	โครงการรณรงค์ป้องกันการละเมิดสิทธิสตรีและเด็ก	๑๐,๐๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔	√				๑๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๕๕,๐๐๐	ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗-๒๕๖๘			√		๕๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการส่งเสริม/พัฒนาเกษตรกรต่อเนื่อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/พัฒนาเกษตรกรต่อเนื่อง	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๗-๒๕๖๘			√		๑๐,๐๐๐	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการท่องเที่ยวรวมใจภาคีรักพื้นที่สีเขียว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่องเที่ยวรวมใจภาคีรักพื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๘			√	๕,๐๐๐		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์-กรกฎาคม ๒๕๖๘			√	๕,๐๐๐		