

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินงานทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ติดตามหลักสูตรสมาชิกบาล | 27 | 4,145,000.00 | 7 | 307,800.00 | 3 | 307,750.00 | 3 | 307,750.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างสร้างพื้นฐาน | 280 | 291,958,500.00 | 11 | 900,000.00 | 8 | 797,657.82 | 8 | 794,481.82 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | 27 | 6,320,000.00 | 13 | 1,876,700.00 | 9 | 1,874,953.00 | 9 | 1,873,453.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 41 | 16,240,000.00 | 12 | 6,345,600.00 | 6 | 6,339,690.00 | 6 | 6,299,690.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร | 15 | 810,000.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 9 | 410,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวม | 399 | 319,883,500.00 | 46 | 9,430,100.00 | 26 | 9,320,050.82 | 26 | 9,275,374.82 |

๒.สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงานรับผิดชอบ | วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าต้ว ม.๘ ไปบ้านโคกสำราญ ม.๗ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร ม.๘ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย ๖๖ | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน อ.เฉลิมชัยภูมิไปฝายน้ำล้น ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปลูกหญ้าแฝกทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตารางเมตร ม.๓ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย ๖๖ | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายจากแยกข้าววัดจอมณี - ไปบ้านป่าต้ว ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร ม.๗ | 100,000.00 | 97,657.82 | 2,342.18 | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย ๖๖ | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรอบหมู่บ้าน ม.๕ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย ๖๖ | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปลูกหญ้าแฝกทางข้างละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๕ ตารางเมตร ม.๔ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ✓ | - | - | กองช่าง | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย ๖๖ | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้ง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| โครงการ | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | หน่วยงาน รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม ดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ทง ย เทศ |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนิน การ | ไม่ได้ ดำเนิน การ | | | | |
| โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 6,183,200.00 | 6,183,100.00 | 100.00 | ✓ | - | - | สำนักงาน สวัสดิการ และ สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | |
| โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000.00 | 7,490.00 | 2,510.00 | ✓ | - | - | สำนักงาน สาธารณสุข | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | |
| อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120,400.00 | 80,000.00 | 400.00 | ✓ | - | - | สำนักงาน สาธารณสุข | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันปีใหม่/วันสงกรานต์และเทศกาลอื่นๆ | 7,000.00 | 4,300.00 | 2,700.00 | ✓ | - | - | สำนักงาน สาธารณสุข | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | |
| โครงการส่งเสริมการคิดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธี | 5,000.00 | 4,800.00 | 200.00 | ✓ | - | - | สำนักงาน สาธารณสุข | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | |
| อุดหนุนโครงการสนับสนุนยี่สิบปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภออย่างต่อเนื่อง | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ✓ | - | - | สำนักงาน สาธารณสุข | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ | |

รวม ๖ โครงการ

ปัญหา อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -